

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2021 roku realizowano następujące zadania:

- 1) "Budowa SUW Żuków". Okres realizacji zadania 2021 – 2022. Planowana wartość zadania 4.300.0000,00 zł. w tym: plan na 2021 rok - 1.529.009,00 zł.; wykonanie 259.268,56 zł. tj. 16,96% planu rocznego. Wykonano projekt robót geologicznych. Na podstawie projektu robót geologicznych zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 265/20/PEJ wykonano otwór studzienny Nr 1 o głębokości 70m, średnicy 457 mm dla potrzeb projektowanej SUW w Żukowie. Roboty zakończono 24.11.2021r. Ze względu na przedłużające się prace dotyczące odwiertu studziennego nie można było wykonać projektu budowy SUW. Przewidywany termin wykonania projektu to 30.04.2022r. Tak więc roboty budowlane zostaną wykonane w 2022 roku.

- 2) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyczółki dz. nr ewid. 43". Okres realizacji zadania 2020 – 2021. Planowana wartość zadania 1.378.227,00 zł. w tym: plan na 2021 rok – 1.242.477,00 zł.; wykonanie 1.081.773,25 zł. tj. 87,07% planu rocznego. Zadanie zostało zrealizowane w całości, w pełnym zakresie i w wymaganym terminie zgodnie z Umową Nr 118/21 z dnia 01.09.2021r. W wyniku przetargu osiągnięto cenę niższą od planowanych i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

- 3) "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie". Okres realizacji zadania 2019 – 2022. Planowana wartość zadania 5.280.000,00 zł. w tym: plan na 2021 rok – 2.930.000,00 zł.; wykonanie 1.547.364,55 zł. tj. 52,81% planu rocznego. Zadanie realizowane jest zgodnie z umową Nr 100/2020 z dnia 17.09.2020 r. Łączna wartość zadania wynikająca z zawartej umowy 3.717.060,00 zł. Ze względu na trudności z zaopatrzeniem w materiały budowlane w 2021 roku i rosnące ceny materiałów, wykonawca nie zrealizował zakładanego zakresu robót. Planowany termin zakończenia 30.04.2022r. Niewykonane w 2021 roku roboty budowlane zostaną zrealizowane w planowanym terminie.

4) "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mokasie". Okres realizacji zadania 2020 – 2021. Planowana wartość zadania 950.000,00 zł. w tym: plan na 2021 rok - 900.000,00 zł.; wykonanie 682.440,18 zł. tj. 75,83% planu rocznego. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane w 100%. W wyniku przetargu osiągnięto cenę niższą od planowanych i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

5) "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin". Okres realizacji zadania 2018 – 2022. Planowana wartość zadania na terenie Gminy Sochaczew to kwota 4.511.581,59 zł. w tym: plan na 2021 rok – 387.000,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. W związku z uzyskanymi oszczędnościami w ramach projektu RPMA 04.0100-14-6955/16-03 przedłużono termin jego realizacji do 18.12.2022 r. We wrześniu 2021 r. został ogłoszony przetarg na realizację dodatkowych 32 szt. instalacji fotowoltaicznych w tym dla Gminy Sochaczew 11 szt. W dniu 04.01.2022r. podpisano z Wykonawcą umowę Nr 12/2022 na realizację w/w zadania. Łączna kwota projektu dla 4 gmin to kwota 712.584,00 zł. w tym dla Gminy Sochaczew 221.508,00 zł. Termin zakończenia robót 18.02.2022r. Zadanie zostało wykonane w założonym terminie.

5) "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap". Okres realizacji zadania 2018 – 2022. Planowana wartość zadania na terenie Gminy Sochaczew to kwota 2.086.232,15 zł. w tym: plan na 2021 rok – 285.300,00 zł.; wykonanie 4.428,00 zł. tj. 1,55 % planu rocznego. Zapłacono za przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, niezbędnego do ogłoszenia przetargu na wykonanie dodatkowych instalacji fotowoltaicznych. W związku z uzyskanymi oszczędnościami w ramach projektu RPMA 04.0100-14-6956/16-03 przedłużono termin jego realizacji do 18.12.2022 r. We wrześniu 2021 r. został ogłoszony przetarg na realizację dodatkowych 35 szt. instalacji fotowoltaicznych w tym dla Gminy Sochaczew 11 szt. W dniu 04.01.2022r. podpisano z Wykonawcą umowę Nr 12/2022 na realizację w/w zadania. Łączna kwota projektu dla 4 gmin to kwota 742.500,00 zł. w tym dla Gminy Sochaczew 212.976,00 zł. Termin zakończenia robót 18.02.2022r. Zadanie zostało wykonane w założonym terminie.

6) "Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Żuków". Okres realizacji zadania 2020 – 2021. Planowana wartość zadania 736.000,00 zł. w tym: plan na 2021 rok – 686.000,00 zł.; wykonanie 663.009,12 zł. tj. 96,65% planu rocznego. W 2021 roku zrealizowano roboty budowlane i oddano do użytku budynek świetlicy wiejskiej w Żukowie.

7) "Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski". Okres realizacji zadania 2021 – 2022. Planowana wartość zadania 1.050.000,00 zł. w tym: plan na 2021 rok – 200.000,00 zł.; wykonanie 196.565,80 zł. tj. 98,28% planu rocznego. Powyższe zadanie przewidziano do realizacji w latach 2021 -2022. W 2021 roku wykonano roboty budowlane zgodnie z Umową Nr 134/2021 z dnia 15.09.2021 r. na kwotę 196.565,80 zł. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy 880.494,58 zł. Termin wykonania zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy to 31.05.2022r.