

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączna wartość programu			Plan na 2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	% wykonania
			od	do	Plan	Wykonanie	%			
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>8 775 513,74</b>	<b>856 052,40</b>	<b>9,76%</b>	<b>1 844 275,88</b>	<b>856 052,40</b>	<b>46,42%</b>
<b>1.</b>	<b>80101</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>839 216,16</b>	<b>32,28%</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>839 216,16</b>	<b>80,69%</b>
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie - Poprawa warunków oświatowych	2018	2019	2 600 000,00	839 216,16	32,28%	1 040 000,00	839 216,16	<b>80,69%</b>
<b>2.</b>	<b>90005</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>6 175 513,74</b>	<b>16 836,24</b>	<b>0,27%</b>	<b>804 275,88</b>	<b>16 836,24</b>	<b>2,09%</b>
		Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach	2018	2019	4 274 581,59	8 725,62	0,20%	533 282,28	8 725,62	1,64%
		Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach	2018	2019	1 900 932,15	8 110,62	0,43%	270 993,60	8 110,62	2,99%
		<b>Ogółem :</b>			<b>8 775 513,74</b>	<b>856 052,40</b>	<b>9,76%</b>	<b>1 844 275,88</b>	<b>856 052,40</b>	<b>46,42%</b>

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

W 2018 roku realizowano następujące zadania:

**1) "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie"**. Planowana wartość zadania 2.600.000,00 zł. w tym: plan na 2018 rok - 1.040.000,00 zł.; wykonanie 839.216,16 zł. tj. 80,69% planu rocznego. W dniu 05.07.2018 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na "Rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie" na kwotę 2.176.530,73 zł. w tym: na 2018 rok - 870.612,29 zł. oraz na 2019 rok - 1.305.918,44 zł. Zakończenie budowy 31.05.2019 rok.

**2) "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin"**. Planowana wartość zadania na terenie Gminy Sochaczew to kwota 4.274.581,59 zł. w tym: plan na 2018 rok - 533.282,28 zł.; wykonanie 8.725,62 zł. tj. 1,64 % planu rocznego. W dniu 23.05.2018 roku Gmina Sochaczew podpisała umowę z Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM PL SA z Dąbrowy Górniczej oraz RCI Sp. z o.o. z Poznania na realizację inwestycji pn: "OZE w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin" na łączną kwotę 13.272.560,63 zł. Termin realizacji robót do 30.11.2018 rok. Aneks Nr 1 z 04.10.2018 roku przedłużono termin realizacji do 31.08.2019 roku. Wydłużenie terminu realizacji wynika z faktu, że Gmina Sochaczew podpisała aneks z Województwem Mazowieckim na realizację projektu do 18.12.2019 r. Tak więc w 2018 roku trwały przygotowania do realizacji projektu, który zostanie zrealizowany w 2019 roku. W 2018 roku zapłacono 8.725,62 zł. za przygotowanie dokumentacji przetargowej, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

**3) "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap"**. Planowana wartość zadania na terenie Gminy Sochaczew to kwota 1.900.932,15 zł. w tym: plan na 2018 rok - 270.993,60 zł.; wykonanie 8.110,62 zł. tj. 2,99 % planu rocznego. W dniu 23.05.2018 roku Gmina Sochaczew podpisała umowę z Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM PL SA z Dąbrowy Górniczej oraz RCI Sp. z o.o. z Poznania na realizację inwestycji pn: "OZE w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin" na łączną kwotę 7.467.557,84 zł. Termin realizacji robót do 30.11.2018 rok. Aneks Nr 1 z 04.10.2018 roku przedłużono termin realizacji do 31.08.2019 roku. Wydłużenie terminu realizacji wynika z faktu, że Gmina Sochaczew podpisała aneks z Województwem Mazowieckim na realizację projektu do 18.12.2019 r. Tak więc w 2018 roku trwały przygotowania do realizacji projektu, który zostanie zrealizowany w 2019 roku. W 2018 roku zapłacono 8.110,62 zł. za przygotowanie dokumentacji przetargowej, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.