

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączna wartość programu			Plan na 2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r	% wykonania
			od	do	Plan	Wykonanie	%			
wydatki majątkowe					14 806 227,74	4 772 394,86	32,23%	5 317 951,16	3 916 342,46	73,64%
1.	60016		2019	2020	1 230 714,00	72 590,55	5,90%	100 000,00	72 590,55	72,59%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2019	2020	1 230 714,00	72 590,55	5,90%	100 000,00	72 590,55	72,59%
2.	80101		2018	2019	2 600 000,00	2 303 699,17	88,60%	1 560 000,00	1 464 483,01	93,88%
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie - Poprawa warunków oświatowych	2018	2019	2 600 000,00	2 303 699,17	88,60%	1 560 000,00	1 464 483,01	93,88%
3.	80101		2019	2021	4 800 000,00	57 014,75	1,19%	100 000,00	57 014,75	57,01%
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie - Poprawa warunków oświatowych	2019	2021	4 800 000,00	57 014,75	1,19%	100 000,00	57 014,75	57,01%

4.	90005		2018	2020	6 175 513,74	2 339 090,39	37,88%	3 557 951,16	2 322 254,15	65,27%
		Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach	2018	2020	4 274 581,59	1 757 575,52	41,12%	2 740 981,82	1 748 849,90	63,80%
		Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach	2018	2020	1 900 932,15	581 514,87	30,59%	816 969,34	573 404,25	70,19%
		Ogółem :			14 806 227,74	4 772 394,86	32,23%	5 317 951,16	3 916 342,46	73,64%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2019 roku realizowano następujące zadania:

1) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel". Planowana wartość zadania 1.230.714,00 zł. w tym: plan na 2019 rok - 100.000,00 zł.; wykonanie 72.590,55 zł. tj. 72,59% planu rocznego. W dniu 25.10.2019 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel" na kwotę 898.466,21 zł. w tym: na 2019 rok - 87.000,00 zł. oraz na 2020 rok - 811.466,21 zł. Zakończenie budowy drogi 29.05.2020 rok.

2) "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Felixsowie". Planowana wartość zadania 2.600.000,00 zł. w tym: plan na 2019 rok - 1.560.000,00 zł.; wykonanie 1.464.483,01 zł. tj. 93,88% planu rocznego. Inwestycja zakończona. Łączna wartość inwestycji 2.303.699,17 zł.

3) "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie". Planowana wartość zadania 4.800.000,00 zł. w tym: plan na 2019 rok - 100.000,00 zł.; wykonanie 57.014,75 zł. tj. 57,01% planu rocznego. W dniu 04.03.2019 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu technicznego "Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie" Projekt został wykonany. W 2020 roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację adania w latach 2020 -2021.

4) "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin". Planowana wartość zadania na terenie Gminy Sochaczew to kwota 4.274.581,59 zł. w tym: plan na 2019 rok - 2.740.981,82 zł.; wykonanie 1.748.849,90 zł. tj. 63,80 % planu rocznego. W dniu 23.05.2018 roku Gmina Sochaczew podpisała umowę z Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM PL SA z Dąbrowy Górniczej oraz RCI Sp. z o.o. z Poznania na realizację inwestycji pn: "OZE w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin" na łączną kwotę 13.272.560,63 zł. Termin realizacji robót do 30.11.2018 roku. Anekssem Nr 1 z 04.10.2018 roku, Nr 3 z 24.07.2019 roku, Nr 4 z 29.11.2019 roku oraz Nr 5 z 18.12.2019 roku przedłużono termin realizacji do 30.05.2020 roku. Wydłużenie terminu

04.10.2018 roku, Nr 3 z 24.07.2019 roku, Nr 4 z 29.11.2019 roku oraz Nr 5 z 18.12.2019 roku przedłużono termin realizacji do 30.05.2020 roku. Wydłużenie terminu realizacji wynika z faktu, że Gmina Sochaczew podpisała aneks z Województwem Mazowieckim na realizację projektu do 18.12.2020 r. Tak więc w 2019 roku rozpoczęto realizację projektu, wykonano montaż 62 szt. paneli fotowoltaicznych, 8.szt. kolektorów słonecznych, 14.szt. pomp ciepła, 5.szt. pieców na biomasę. Powyższe urządzenia zamontowano u mieszkańców. Łączna wartość zrealizowanych robót w 2019 roku wynosi 1.748.849,90 zł. Do zamontowania w 2020 roku zostało około 20% instalacji u mieszkańców oraz wszystkie instalacje na budynkach użyteczności publicznej.

5) "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap". Planowana wartość zadania na terenie Gminy Sochaczew to kwota 1.900.932,15 zł.w tym: plan na 2019 rok - 816.969,34 zł.; wykonanie 573.404,25 zł. tj. 70,19 % planu rocznego. W dniu 23.05.2018 roku Gmina Sochaczew podpisała umowę z Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM PL SA z Dąbrowy Górniczej oraz RCI Sp. z o.o. z Poznania na realizację inwestycji pn: "OZE w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin" na łączną kwotę 7.467.557,84 zł. Termin realizacji robót do 30.11.2018 rok. Aneksiem Nr 1 z 04.10.2018 roku Nr 3 z 24.07.2019 roku, Nr 4 z 29.11.2019 roku oraz Nr 5 z 18.12.2019 roku przedłużono termin realizacji do 30.05.2020 roku. Wydłużenie terminu realizacji wynika z faktu, że Gmina Sochaczew podpisała aneks z Województwem Mazowieckim na realizację projektu do 18.12.2020 r. Tak więc w 2019 roku rozpoczęto realizację projektu, wykonano montaż 13 szt. paneli fotowoltaicznych, 11 szt. kolektorów słonecznych, 4 szt. pomp ciepła, 1 szt. pieców na biomasę. Powyższe urządzenia zamontowano u mieszkańców. Łączna wartość zrealizowanych robót w 2019 roku wynosi 573.404,25 zł. Do zamontowania w 2020 roku zostało około 25% instalacji u mieszkańców oraz wszystkie instalacje na budynkach użyteczności publicznej.