

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2020 roku realizowano następujące zadania:

- 1) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel". Planowana wartość zadania 1.230.714,00 zł. w tym: plan na 2020 rok - 1.130.714,00 zł.; wykonanie 1.005.698,59zł. tj. 88,94% planu rocznego. Zadanie zostało zrealizowane.

- 2) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyczółki dz. nr ewid. 43". Planowana wartość zadania 678.227,00 zł. w tym: plan na 2020 rok - 135.750,00 zł.; wykonanie 43.413,20 zł. tj. 31,98% planu rocznego. W 2020 roku gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z których kwotę 542.477,00 zł. przeznaczyła na to zadanie. Uchwałą Nr XXVI/132/2020 wprowadzono zadanie do WPF Gminy Sochaczew. W 2020 roku wykonano projekt techniczny przebudowy drogi. Realizacja zadania przewidziana jest na 2021 rok.

- 3) "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie". Planowana wartość zadania 5.280.000,00 zł. w tym: plan na 2020 rok - 750.000,00 zł.; wykonanie 522.098,79 zł. tj. 69,61% planu rocznego. W dniu 17.09.2020 roku została podpisana umowa na realizację zadania "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie". Wartość zadania 3.717.060,00 zł. w tym: 2020r. - 1.115.118,00 zł. (30% wartości zadania), w 2021r. - 1.486.824,00 zł. (40% wartości zadania), w 2022r. - 1.115.118,00 zł. (30% wartości zadania). Termin zakończenia robót 30.04.2022r. Źródło finansowania 60% wartości - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego. 23 lipca 2020r. została podpisana umowa o udzielenie dotacji. Pozostałe 40% wartości zadania zostanie sfinansowane środkami własnymi.

4) "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mokasie" Planowana wartość zadania 950.000,00 zł. w tym: plan na 2020 rok - 50.000,00 zł.; wykonanie 6.150,00 zł. W 2020 r. zapłacono za projekt zamienny budowy boiska. W dniu 29.12.2020r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mokasie" Wartość zadania 445.000,00 zł., Termin zakończenia 31.07.2021r. Źródło finansowania - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5) "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin". Planowana wartość zadania na terenie Gminy Sochaczew to kwota 4.511.581,59 zł. w tym: plan na 2020 rok - 2.307.046,84 zł.; wykonanie 2.104.626,28zł. tj. 91,23 % planu rocznego. W dniu 31.08.2018 roku zakończono realizację umowy z Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM PL SA z Dąbrowy Górniczej oraz RCI Sp. z o.o. z Poznania. W 2020 roku wykonano montaż 9 szt. paneli fotowoltaicznych, 7 szt. kolektorów słonecznych, 8 szt. pomp ciepła u mieszkańców Gminy oraz 1 pompę ciepła i 9 szt. instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej, zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru i wynagrodzenie koordynatora na łączną kwotę 2.104.626,28 zł. Łącznie wykonano 80 szt. instalacji fotowoltaicznych, 15 szt. kolektorów słonecznych, 23 szt. pomp ciepła oraz 5 kotłów na biomasę za kwotę 3.862.201,80 zł. W dniu 22.01.2021r. z Mazowiecką Jednostką Projektów Unijnych został podpisany aneks Nr 3 do umowy RPMA 04.0100-14-6955/16-03 na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, zmiany zakładanych wartości wskaźników, realizacji celów projektu, zmiany w budżecie projektu oraz przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu 31.12.2021r.

6) "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap". Planowana wartość zadania na terenie Gminy Sochaczew to kwota 2.086.232,15 zł. w tym: plan na 2020 rok - 1.527.101,16 zł.; wykonanie 1.122.130,69zł. tj. 73,48 % planu rocznego. W dniu 31.12.2020 roku zakończono realizację umowy z Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM PL SA z Dąbrowy Górniczej oraz RCI Sp. z o.o. z Poznania. W 2020 roku wykonano montaż 7 instalacji fotowoltaicznych, 7 szt. kolektorów słonecznych, 4 szt. pomp ciepła u mieszkańców Gminy oraz 2 kolektory słoneczne i 6 szt. instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej, Łącznie wykonano 26 szt. instalacji fotowoltaicznych, 20 szt. kolektorów słonecznych, 8 szt. pomp ciepła oraz 1 kocioł na biomasę na kwotę 1.703.645,56 zł. W dniu 22.01.2021r. z Mazowiecką Jednostką Projektów Unijnych został podpisany aneks Nr 3 do umowy RPMA 04.0100-14-6956/16-03 na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, zmiany zakładanych wartości wskaźników, realizacji celów projektu, zmiany w budżecie projektu oraz przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu 31.12.2021r.

7) "Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Żuków". Planowana wartość zadania 700.000,00 zł. w tym: plan na 2020 rok - 50.000,00 zł.; wykonanie 5.975,70 zł. tj. 11,95% planu rocznego. Zapłacono za projekt ustawienia zbiornika gazu płynnego LPG wraz instalacją zewnętrzną i wewnętrzną oraz opracowanie operatu wodnoprawnego dla potrzeb świetlicy wiejskiej. W dniu 29.12.2020r. została podpisana umowa na „Budowę budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie” Wartość zadania 548.580,00 zł., termin wykonania 31.08.2021r.