

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	Altanka	Remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Gawłowie	17 545,99	10 000,00	
2.	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Altanka		2 745,99	
3.	600	60016		Zakup tłucznia na drogę gminną w Altance		4 800,00	
4.	801	80101	Andrzejów Duranowski	Zakup materiałów na ogrodzenie Zespołu Szkół w Wyczółkach.	16 218,19	4 000,00	
5.	600	60016		Odtworzenie geodezyjne drogi gminnej w Andrzejowie Duranowskim		12 218,19	
6.	926	92695	Bielice	Budowa placu zabaw w miejscowości Bielice	16 123,35		16 123,35
7.	900	90015	Bronisławy	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy - projekt	10 464,37		10 464,37
8.	600	60016	Chodakówek	Utwardzenie drogi gminnej w Chodakówku (działka nr 51)	12 961,91	12 961,91	
9.	600	60016	Czerwonka Parcel	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel	29 496,24	29 496,24	

10.	700	70005	Czyste	Remont elewacji budynku gminnego w miejscowości Czyste	15 617,52	15 617,52	
11.	801	80110	Chrzczany	Wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Wymysłowie	12 614,15	12 614,15	
12.	600	60016	Dachowa	Wykonanie "progów zwalniających" na drodze gminnej we wsi Dachowa od nr 2 do nr 13	10 938,58	8 000,00	
13.	926	92695		Ogrodzenie placu zabaw w Dachowej		2 938,58	
14.	921	92109	Dzięglewo	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Mokasie	15 459,44	8 000,00	
15.	801	80101		Zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Mokasie.		7 459,44	
16.	926	92605	Feliksów	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska gminnego w Feliksowie	15 364,60		15 364,60
17.	900	90015	Gawłów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów II etap	22 098,47		22 098,47
18.	600	60016	Janaszówek	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej w Janaszówku	10 053,38	10 053,38	
19.	600	60016	Janówek Duranowski	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Janówku Duranowskim	9 895,31	9 895,31	
20.	801	80101	Jeżówka	Zakup kostki brukowej dla Zespołu Szkół w Wyczółkach	14 542,63	2 542,63	
21.	600	60016		Wyrównanie i utwardzenie części drogi gminnej nr G1146W w miejscowości Jeżówka		12 000,00	

22.	926	92695	Kuznecin	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Kuznecinie	37 684,37		37 684,37
23.	600	60016	Kąty	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w miejscowościach Rozłazłów - Kąty	24 469,55	24 469,55	
24.	900	90015	Karwowo	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo	10 495,98		10 495,98
25.	600	60016	Kaźmierów	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowościach Kaźmierów - Czyste	12 076,70		12 076,70
26.	900	90015	Kožuszk Parcel	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (od drogi krajowej)	18 589,27		10 786,27
27.	900	90015		Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel w kierunku firmy Artex		7 803,00	
28.	900	90015	Lubiejew	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew	11 254,73		11 254,73
29.	921	92109	Mokas	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Mokasie	19 980,30	12 000,00	
30.	801	80101		Zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Mokasie.		7 980,30	
31.	900	90015	Nowe Mostki	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki dz. 69/11	19 221,56		19 221,56
32.	600	60016	Orły Cesin	Odtworzenie geodezyjne drogi gminnej Orły Cesin	10 401,14	10 401,14	

33.	600	60016	Pilawice	Remont przepustów drogowych w miejscowości Pilawice	8 946,88	8 946,88	
34.	600	60016	Rozłazłów	Utwardzenie drogi gminnej w Rozłazłowie (w kierunku szpitala)	20 675,82	10 375,82	
35.	600	60016		Utwardzenie drogi gminnej w Rozłazłowie		10 300,00	
36.	801	80101	Sielice	Zakup materiałów na ogrodzenie dla Zespołu Szkół w Wyczółkach	10 306,30	1 030,00	
37.	600	60016		Remont mostu w ciągu drogi gminnej we wsi Sielice		9 276,30	
38.	600	60016	Władysławów	Utwardzenie poboczy drogi gminnej we wsi Władysławów	11 128,27	11 128,27	
39.	600	60016	Wójtówka	Oczyszczenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Sochaczew - Wieś	11 665,71	11 665,71	
40.	600	60016	Wyczółki	Oczyszczenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej w Wyczółkach	10 179,84	10 179,84	
41.	600	60016	Wyjazd	Oczyszczenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej w Bogdańcu	9 579,16	9 579,16	
42.	801	80110	Wymysłów	Wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Wymysławie	8 409,43	8 409,43	
44.	921	92109	Żdźarów	Projekt adaptacji budynku strażnicy OSP w Żdźarowie na świetlicę wiejską	24 754,08		24 754,08
45.	921	92109		Zakup działki z przeznaczeniem na budowę świetlicy gminnej w Żukowie			27 183,46

46.	801	80101	Żuków	Zakup sprzętu multimedialnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Żukowie	32 183,46	5 000,00	
					541 396,68	323 888,74	217 507,94

Zestawienie ogółem w rozdziałach:	Planowane wydatki po zmianach			
	Łączne wydatki	w tym:		
		bieżące	majątkowe	Ogółem:
60016	230 570,39	218 493,69	12 076,70	143 670,07
70005	15 617,52	15 617,52		12 853,50
80101	38 012,37	38 012,37		38 011,63
80110	21 023,58	21 023,58		21 021,93
90015	92 124,38	7 803,00	84 321,38	81 628,40
92109	71 937,54	20 000,00	51 937,54	44 000,00
92605	15 364,60		15 364,60	15 364,60
92695	56 746,30	2 938,58	53 807,72	16 187,40
OGÓŁEM:	541 396,68	323 888,74	217 507,94	372 737,53

W 2016 roku w 34 sołectwach gminy Sochaczew realizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego. Łączny sołeckiego wynosi 372.737,53 zł, w tym 244.737,73 zł wydatki bieżące oraz 127.999,80 zł wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup tłuczni na drogę gminną w miejscowości Altanka, utwardzenie drogi gminnej w miejscowościaci Duranowski oraz Władysławów, wykonano progi zwalniające w miejscowości Dachowa, udroźniono i oczyszczono miejscowości Janaszówek, Sochaczew - Wieś, Wyczółki oraz Bogdaniec, odtworzono geodezyjnie drogę łączącą kwaterę 143 670 07 zł.

na łączną kwotę - 143.670,07 zł;

- remont elewacji budynku gminnego w Czystym - 12.853,50 zł;
- remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Gawłowie, zakup kostki brukowej do utwardzenia Wyczótkach, zakup materiałów na ogrodzenie terenu przy Zespole Szkół w Wyczótkach, zakup sprzętu na wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Wymysłowie na kwotę - 59.033,56 zł;
- remont oświetlenia ulicznego w Kozuszkach Parcel - 7.803,00 zł;
- wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Mokasie - 20.000,00 zł;
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Dachowej - 1.377,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- projekt oświetlenia ulicznego w Bronisławach oraz wybudowano linie oświetlenia ulicznego w Gawłowie na kwotę - 73.825,40 zł;
- projekt adaptacji budynku strażnicy OSP w Żdźdarowie na świetlicę wiejską - 24.000,00 zł;
- wybudowano siłownię zewnętrzną w miejscowości Feliksów - 15.364,60 zł;
- wybudowano plac zabaw w Bielicach - 14.809,80 zł;

Wartość wykonanych zadań stanowi 68,85% planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego. Pozostałe zadania m.in. problemy własnościowe w przypadku remontów dróg gminnych utrudniały wykonanie zadań, odtworzenie Duranowskim wymaga czasu dłuższego niż 1 rok budżetowy, zaplanowany zakup działki w Kuznociu i Żelazku brak odpowiednich nieruchomości znajdujących się w tych miejscowościach przeznaczonych do sprzedaży. Planowana budowa oświetlenia ulicznego w Karwowie nie została zrealizowana ze względu na brak zgód energetycznych.

60016	par.4210				4 800,00
60016	par.4270				20 969,17
60016	par.4300				192 724,52
70005	par.4270				15 617,52
80101	par.4210				23 012,37
80101	par.4240				5 000,00
80101	par.4270				10 000,00
80110	par.4300				21 023,58
90015	par.4270				7 803,00

92109	par.4300				20 000,00
92695	par.4300				2 938,58
OGÓŁEM :					323 888,74

60016	par.6050				
90015	par.6050				
92109	par.6050				
92605	par.6050				
92695	par.6050				
OGÓŁEM:				541 396,68	

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2016r.

realizowane w ramach funduszu

Wykonanie na 31 grudnia 2016r.			% wykonania (kol.9:kol. 6)
Ogółem:	z tego:		
	bieżące	majątkowe	
9	10	11	12
14 800,00	10 000,00		84,35%
	0,00		
	4 800,00		
4 000,00	4 000,00		24,66%
	0,00		
14 809,80		14 809,80	91,85%
10 464,37		10 464,37	100,00%
12 961,91	12 961,91		100,00%
29 496,24	29 496,24		100,00%

12 853,50	12 853,50		82,30%
12 612,50	12 612,50		99,99%
9 377,58	7 999,98		85,73%
	1 377,60		
15 458,70	8 000,00		100,00%
	7 458,70		
15 364,60		15 364,60	100,00%
22 098,47		22 098,47	100,00%
10 053,38	10 053,38		100,00%
9 895,31	9 895,31		100,00%
2 542,63	2 542,63		17,48%
	0,00		

0,00		0,00	0,00%
0,00	0,00		0,00%
0,00		0,00	0,00%
0,00		0,00	0,00%
18 589,27		10 786,27	100,00%
	7 803,00		
11 254,73		11 254,73	100,00%
19 980,30	12 000,00		100,00%
	7 980,30		
19 221,56		19 221,56	100,00%
10 401,14	10 401,14		100,00%

8 061,79	8 061,79		90,11%
0,00	0,00		0,00%
	0,00		
8 478,18	1 030,00		82,26%
	7 448,18		
11 128,27	11 128,27		100,00%
11 665,71	11 665,71		100,00%
10 179,00	10 179,00		99,99%
9 579,16	9 579,16		100,00%
8 409,43	8 409,43		100,00%
24 000,00		24 000,00	96,95%
		0,00	

5 000,00	5 000,00		15,54%
372 737,53	244 737,73	127 999,80	68,85%

Wykonanie na 31 grudnia 2016r.		
z tego:		
bieżące	majątkowe	% wykonania
143 670,07	0,00	62,31%
12 853,50		82,30%
38 011,63		100,00%
21 021,93		99,99%
7 803,00	73 825,40	88,61%
20 000,00	24 000,00	61,16%
	15 364,60	100,00%
1 377,60	14 809,80	28,53%
244 737,73	127 999,80	68,85%

czna wartość wydatków w ramach funduszu
kowe.

h Chodakówek, Czerwonka Parcel, Janówek
yszczono rowy przy drogach gminnych w
ogę w Orłach Cesin, wyremontowano most w Sielicach

enia terenu przy Szkole Podstawowej w Mokasie i
ultimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Żukowie,

ie, Nowych Mostkach, Lubiejewie i Kożuszkach Parcel

adania nie zostały wykonane z różnych powodów,
vorzenie geodezyjne drogi gminnej w Andrzejowie
ukowie nie mógł zostać zrealizowany ze względu na
iży.
ly właściciela terenu na postawienie słupów

Plan zbiorczo rozdziały bieżące	
218 493,69	
	60016
15 617,52	70005
38 012,37	
	80101
21 023,58	80110
7 803,00	90015

20 000,00	92109
2 938,58	92695
323 888,74	

		majątko we
12 076,70		12 076,70
84 321,38		84 321,38
51 937,54		51 937,54
15 364,60		15 364,60
53 807,72		53 807,72
217 507,94		217 507,94