

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączna wartość programu			Plan na 2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r	% wykonania
			od	do	Plan	Wykonanie	%			
wydatki majątkowe					4 211 900,00	4 106 117,85	97,49%	3 056 900,00	2 982 454,21	97,56%
1.	01010		2015	2016	467 000,00	437 277,71	93,64%	312 000,00	310 517,48	99,52%
		Budowa strefowej przepompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m.Czyste - Ochrona środowiska	2015	2016	467 000,00	437 277,71	93,64%	312 000,00	310 517,48	99,52%
3.	80101		2015	2016	3 744 900,00	3 668 840,14	97,97%	2 744 900,00	2 671 936,73	97,34%
		Rozbudowa budynku szkoły w Kątach - Poprawa warunków oświatowych	2015	2016	3 744 900,00	3 668 840,14	97,97%	2 744 900,00	2 671 936,73	97,34%
		Ogółem :			4 211 900,00	4 106 117,85	97,49%	3 056 900,00	2 982 454,21	97,56%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2016 roku realizowano zadania rozpoczęte w 2015 roku.

W ramach wydatków majątkowych w zakresie ochrony środowiska zrealizowano zadanie: Budowa strefowej przepompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m.Czyste. Planowana łączna wartość zadania 467.000,00 zł. realizacja 437.277,71 zł.tj. 93,64% planu rocznego, w tym w 2016 roku plan 312.000,00 zł., realizacja 310.517,48 zł. tj. 99,52% planu rocznego. W wyniku realizacji w/w zadania zdecydowanie wzrosło ciśnienie wody oraz parametry dostawy wody do miejscowości położonych we wschodniej części gminy.

W ramach wydatków majątkowych w zakresie poprawy warunków oświatowych kontynuowano zadanie: "Rozbudowa budynku szkoły w Kątach". Planowana łączna wartość zadania to kwota 3.744.900,00 zł., realizacja 3.668.840,14 zł. tj.97,97% planu rocznego, w tym w 2016 roku plan 2.744.900,00 zł., realizacja 2.671.936,73 zł. tj.97,34% planu rocznego. W wyniku rozbudowy szkoły w Kątach powstało 10 sal lekcyjnych, nowa świetlica i pokój nauczycielski.