

## UZASADNIENIE

### Dział 600 rozdział 60016

Planowane do wykonania zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Rozlazłowie I o długości 1 km” zostało wykonane w listopadzie 2013r. W trakcie odbioru technicznego wykryto usterki, które ze względu na warunki atmosferyczne zostaną usunięte do 30 czerwca 2014r.

### Dział 900 rozdział 90015

Planowane zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego Jeżówka-Bielice”. Umowę na wykonanie robót Nr 97/2013 podpisano dnia 15 listopada 2013r. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne aneksem Nr 1 z dnia 15grudnia 2013r przedłużono termin wykonania robót do 31 maja 2014r.

### Dział 926 rozdział 92605

W dniu 24.06.2013r Gmina Sochaczew zawarła umowę Nr 50/2013 na wykonanie zadania pn.: „Budowa budynku socjalno-sportowego w Gminie Sochaczew w miejscowości Feliksów”. Aneksem z dnia 28 października 2013r przedłużono termin wykonania robót do dnia 15 stycznia 2014r ze względu na zmianę technologii kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem i koniecznością uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Sochaczew

*Czesław Ćwikliński*